



<p>Ploeg 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> Fase 1A ca. 4 weken ca. 05/11/18 – 30/11/18</li> <li><span style="color: green;">■</span> Fase 1B ca. 2 weken ca. 03/12/18 – 14/12/18</li> <li><span style="color: red;">■</span> Fase 2A ca. 3 weken ca. 19/12/18 – 18/01/19</li> <li><span style="color: yellow;">■</span> Fase 2B ca. 3 weken ca. 21/01/19 – 08/02/19</li> <li><span style="color: purple;">■</span> Fase 3A ca. 4 weken ca. 11/02/19 – 08/03/19</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Fase 3B ca. 3 weken ca. 11/03/19 – 29/03/19</li> <li><span style="color: cyan;">■</span> Fase 4A ca. 4 weken ca. 01/04/19 – 26/04/19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: pink;">■</span> Fase 4B ca. 2 weken ca. 29/04/19 – 10/05/19</li> <li><span style="color: magenta;">—</span> Scheiding ploeg 1&amp;2</li> <li><span style="color: magenta;">■</span> Tijdelijk extra afvalcontainers</li> </ul> <p>Ploeg 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: blue;">■</span> Fase 1A ca. 4 weken ca. 05/11/18 – 30/11/18</li> <li><span style="color: green;">■</span> Fase 1B ca. 4 weken ca. 03/12/18 – 11/01/19</li> <li><span style="color: red;">■</span> Fase 2A ca. 3,5 weken ca. 14/01/19 – 06/02/19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: yellow;">■</span> Fase 2B ca. 3,5 weken ca. 07/02/19 – 01/03/19</li> <li><span style="color: purple;">■</span> Fase 3A ca. 3 weken ca. 04/03/19 – 22/03/19</li> <li><span style="color: orange;">■</span> Fase 3B ca. 3 weken ca. 25/03/19 – 12/04/19</li> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> Fase 5A ca. 3 weken ca. 13/05/19 – 31/05/19</li> <li><span style="color: lightblue;">■</span> Fase 5B ca. 3 weken ca. 03/06/19 – 21/06/19</li> <li><span style="color: darkblue;">■</span> Fase 5C ca. 2 weken ca. 24/06/19 – 05/07/19</li> <li><span style="color: brown;">■</span> Fase 5D ca. 2 weken ca. 08/07/19 – 19/07/19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: lightgreen;">■</span> Fase 5E ca. 2 weken ca. 22/07/19 – 02/08/19</li> <li><span style="color: darkpurple;">■</span> Fase 5F ca. 2 weken ca. 26/08/19 – 06/09/19</li> <li><span style="color: darkgreen;">■</span> Fase 5G ca. 2 weken ca. 09/09/19 – 20/09/19</li> <li><span style="color: yelloworange;">■</span> Fase 5H ca. 2 weken ca. 23/09/19 – 04/10/19</li> </ul>
--	--	---	---

## GROOT ONDERHOUD WEGEN HAAGSE HOUT 2018

### Fasering Robertaland

### Bestekstekening

Opdrachtgever: GDH DSB Stedelijk Beheer

Tekenaar: S. Vink

Besteknr: 2015.091.002

Documentnr: 95022470-CTV-BE-017

Status: Concept

Schaal: 1:1500

Formaat: A3

Maten in: m

Datum: 13-09-18

Afdeling	Blad	Wijz.
CTV	1 / 17	2.0

Den Haag